



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๘๒๒๐๑/ ๕๑๓

วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการลงทะเบียนเปิดเข้าใช้งานระบบ ITAS ให้ครบถ้วนทุกหน่วยงานโดยเร็ว นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนหลังของปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลบันทึกลงในระบบ ITAS รายละเอียดปรากฏตามตารางรายงานผลการดำเนินงาน ตามประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายทองสาร พานพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลจิต เสนาราช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายธนพัฒน์ ศิริสุริยเดช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
(ลงชื่อ)..... 

(นายสัณษิต รัตนแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

.....
.....


.....
(ลงชื่อ)..... 

(นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑	บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนนเส้นที่ของนางสง่าจิตร์ คำแพงพล- บ้านนางสมร โพธิ์ฤทธิ์	ดำเนินการแล้ว	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒	โครงการปรับระดับพื้นถนนเสริมหินคลุก บ้านท่าเตือ หมู่ที่ ๒	บ้านท่าเตือ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรจุดถนนซอย บ้านนายทองลิบ แดนวงคร-บ้านนางเครือวัลย์	ดำเนินการแล้ว	๙๓,๓๐๐	๙๓,๓๐๐	๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓	บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน เส้นระหว่างที่นายสุวิทย์ ญาบุญแก้ว- นางอังคณา พิรักษา	ดำเนินการแล้ว	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓	บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนนเส้นระหว่างบ้านนางบรรเทา สิงห์อุ่น	ดำเนินการแล้ว	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อซีเมนต์ บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๔	บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๔ ขนาด ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร พร้อมบ่อกักขนาด ๐.๘๐×๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ สถานที่ เส้นถนนข้างศาลาประชาคมบ้านโนนสัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๑๙,๐๐๐	๐	๑๑๙,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕	บ้านเหล่ายาวหมู่ที่ ๕ ระยะทางยาวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน รอบหมู่บ้านเหล่ายาว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖	บ้านแห่เหนือหมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน เส้นคสล.เดิมแห่เหนือ-ไปหนองเบ็ญ ช่วงระหว่างสามแยก-ไปทางหนองอ้อ	ดำเนินการแล้ว	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อซีก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗	บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗ ขนาดท่อซีกเส้น ผิวจราจรกว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร จุดถนนเส้นสี่แยกบ้านนายสลับ มุขตะกอน ไปรางน้ำท้ายหมู่บ้าน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๙,๐๐๐	๐	๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘	บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน เส้นระหว่างบ้านนายสมดี ปัทททุม- บ่อน้ำกกโดน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙	บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน เส้นระหว่างบ้านนายอนงค์ โพธิ์ปิดชา- ที่นายประยวน จ้านงค์ศรี	ดำเนินการแล้ว	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐	บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน สามแยกที่นายคำพันธ์ คนแสนโคตร- ที่นาย สถิต ดาววงแก้ว	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๕๐๐	๑๐๐,๕๐๐	๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ ๑๑	บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดถนนเส้นรอบหนองแล้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๓	การบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	การบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เช่นการปรับปรุงผิวจราจร ถนนดิน ถนนหินคลุก ถนนลาดยาง ถนนคสล. และปรับปรุงระบบระบายน้ำฯลฯ เพื่อให้ใช้ การได้ปกติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย ลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๔	บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดถนน เส้นรอบบึงคันชา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒๘,๒๐๐	๐	๒๒๘,๒๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย ลงหินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙	บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดถนน เส้นทางอรดี โสดาอึ้งนางอรรณณ เตชะสี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๗,๐๐๐	๐	๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย ลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐	บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๓๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดสามแยกที่นายประสิทธิ์ มีกุดพันธ์-ทินาง ละมัย ศรีโชติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๒๐๐	๐	๒๐๐,๒๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันน้ำ บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ ๑๑	บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๗ เมตร จุดหลัง ประปาหมู่บ้าน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒๘,๐๐๐	๐	๒๒๘,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑	บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดบ้าน นางดอกไม้ ละกักดี - บ้านนางฉวีวรรณ จันทร์คอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒๒,๐๐๐	๐	๒๒๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเตือ หมู่ที่ ๒	บ้านท่าเตือ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน เส้นที่นางไกรชน - นางสมหวัง ศรีคำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๑๙,๐๐๐	๐	๒๑๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓	บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดคสล.เดิม- ทางหลวงหมายเลขแผ่นดิน ๒๐๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๑๙,๐๐๐	๐	๒๑๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕	บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน บ้านเหล่ายาวไปหนองไผ่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๙,๐๐๐	๐	๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕	บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน บ้านเหล่ายาวไปหนองโก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๙,๐๐๐	๐	๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖	บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน คสล.เดิม-หนองเบญ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๑๘,๐๐๐	๐	๒๑๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘	บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนน แห่เหนือ-โนนสัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๑๘,๐๐๐	๐	๒๑๘,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙	บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดถนนเส้นที่ นายวีรพงษ์ ศรีคอนชัย - นางสาวรรณา เสมอเชื้อ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๒๓,๐๐๐	๐	๑๒๓,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล (หอถังสูง) บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗	บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗ ตามแบบส่วนบริหาร จัดการน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ แบบเลขที่ ๓๔๑๒๐๑๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๖๓,๒๐๐	๐	๔๖๓,๒๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการเกษตร

๒.๑ แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน"	เพื่อดำเนินตามโครงการฯ เช่นค่าจัดเตรียม สถานที่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ การเกษตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบการจัดงานที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	งานสิ่งแวดล้อมฯ
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	เพื่อดำเนินตามโครงการฯ เช่นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบการ จัดกิจกรรมที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วบางส่วน	๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๔๐	๓,๐๖๐	งานสิ่งแวดล้อมฯ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	เพื่อดำเนินตามโครงการฯ เช่นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบการ จัดกิจกรรมที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	งานสิ่งแวดล้อมฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการเกษตร

๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นประกอบการจัดกิจกรรม ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	งาน สวัสดิการฯ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นประกอบการจัดกิจกรรม ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	งาน สวัสดิการฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและการอบรมบุคลากร ค่าชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแต่งกาย ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	งานสาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	ดำเนินการบางส่วน	๑๖๕,๐๐๐	๒๑,๗๙๐	๑๔๓,๒๑๐	งานสาธารณสุขฯ
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	ดำเนินการบางส่วน	๓๐,๐๐๐	๑๔๔,๗๙๑	๕,๒๐๙	งานสาธารณสุขฯ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อดำเนินการสำรวจขึ้นทะเบียนและการฉีดวัคซีนค่าฉีดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองบอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้านกับมะเร็งเต้านม	ดำเนินการบางส่วน	๔๒,๐๐๐	๒,๓๘๕	๓๙,๖๑๕	งานสาธารณสุขฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๕	โครงการพระราชดำหาด้านสาธารณสุข ภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองบอน	เพื่อเป็นค่าสนับสนุนโครงการพระราชดำหาด้านสาธารณสุข ๑๑ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ บาท/๓โครงการ เช่น โครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีนในชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ โครงการส่งเสริมโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุขฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

๔.๑ แผนงาน การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เขตอบต. หนองบอน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ประกอบด้วย - โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว ๑๖๒ คนๆละ ๒๑ บาท ๒๐๐ วัน - โรงเรียนบ้านท่าเตื่อ จำนวนนักเรียน ๕๖ คนๆละ ๒๑ บาท ๒๐๐ วัน - โรงเรียนบ้านโนนสัง จำนวนนักเรียน ๖๖ คนๆละ ๒๑ บาท ๒๐๐ วัน - โรงเรียนบ้านแท่นเหนือ จำนวนนักเรียน ๘๙ คนๆละ ๒๑ บาท ๒๐๐ วัน	ดำเนินการบางส่วน	๑,๕๖๖,๖๐๐	๘๒๔,๒๘๖	๗๔๒,๓๑๔	งานการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดหาพาหนะรับ-ส่งเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารับ-ส่งเด็ก ศพด. ไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต. และรับกลับหลังเลิกเรียนทุกวันที่มีการเรียนการ สอนรายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงที่ อบต. กำหนด	ดำเนินการบางส่วน	๒๒๘,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	งานการศึกษาฯ
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด. ที่ปึงกรการุณยมิตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนารดำเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ดำเนินการบางส่วน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๐๘	๘๙๒	งานการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ อาหารกลางวัน ศพด.ที่ปึงกรการุณยฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.ที่ปึงกรการุณยมิตร จำนวน ๑๑๐ คนๆละ ๒๑ บาท ๒๔๕ วัน	ดำเนินการบางส่วน	๕๔๐,๓๐๐	๒๒๙,๘๓๐	๓๑๐,๔๗๐	งานการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๕	โครงการแสดงนิทรรศการผลงานเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ฯลฯ	ดำเนินการบางส่วน	๓๐,๐๐๐	๗๒๐	๒๙,๒๘๐	งานการศึกษาฯ
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปิงการณมิตร (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (๓-๕ปี)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา มีดังนี้ -ค่าหนังสือเรียน ๒๐๐บาท/ปี/คน -ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๐๐บาท/ปี/คน -เครื่องแบบนักเรียน ๓๐๐บาท/ปี/คน -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๓๐บาท/ปี/คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๑๘,๗๐๐	๐	๑๑๘,๗๐๐	งานการศึกษาฯ
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปิงการณมิตร (อายุ ๒-๕ ปี) (ค่าจัดการเรียนการสอน)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๐๐บาท/ปี	ดำเนินการบางส่วน	๑๗๘,๐๐๐	๘๔,๖๐๐.๐๐	๙๓,๔๐๐	งานการศึกษาฯ
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัยรวมจำนวน ๑๐๕ คนๆละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน ศพด.ที่ปิงการณมิตร ๑๑๐ คน	ดำเนินการบางส่วน	๒๐๑,๓๐๐	๕๒,๙๑๓.๖๒	๑๔๘,๓๘๖.๓๘	งานการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

๔.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล หนองบอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๗,๘๐๒	๒,๑๙๘	งานการศึกษาฯ
๒	โครงการอุดหนุนส่วนราชการอำเภอ โกสุมพิสัย	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.โกสุมพิสัย เพื่อดำเนินการจัดงานวันสุนทรพิธิ บุญคุณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	งานการศึกษาฯ
๓	โครงการวันพระสุนทรพิธิบุญคุณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ	ดำเนินการบางส่วน	๒๐,๐๐๐	๑๓,๓๗๕	๖,๖๒๕	งานการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมบุญข้าชะ เสริมดวงชะตาบ้านเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ กิจกรรมจัดงานบุญข้าชะ เสริมดวงชะตาบ้านเมือง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	งานการศึกษาฯ
๕	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟใน เขตพื้นที่ตำบลหนองบอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟในเขตพื้นที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐ (โอนลด๑๐๐,๐๐๐)	งานการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ แผนเพิ่มเติม อบต.หนองบอน	เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นรวมถึงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง การพัฒนาท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการจิตอาสาเราจะทำความดีด้วยหัวใจ	เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ เช่น คำว่าสตดูอุปกรณ์ ต่าง ที่ใช้ในโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น คำว่าสตดูอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด๑๐๐,๐๐๐)	๑๕๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐ (โอนเพิ่ม๗๐,๐๐๐)	สำนักงานปลัด
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประเภทต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง
๕	โครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ สำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง เครื่องดื่ม คำว่าสตดูอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกอบรม	ดำเนินการบางส่วน	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (โอนลด๑๕,๐๐๐)	๕,๐๐๐	กองคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๖	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตในเขตอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัด
๗	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย ดำเนินงานพิธีการวันสำคัญและงานรัฐพิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อสนับสนุนในการจัดงานพิธีการในวันสำคัญและงานพิธีรัฐ	ดำเนินการบางส่วน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

๕.๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (๗ วันอันตราย)	เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่, วันสงกรานต์ เป็นต้น ตั้งจุดให้บริการประชาชน ๗ วันอันตราย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๘๐,๐๐๐	๓,๘๐๕ (โอนลด ๗๐,๐๐๐)	๖,๑๙๕	สำนักงานปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	เพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าเป็นคำวิทยากร อาหารคำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเอกสารและเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นคำวิทยากรอาหารคำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเอกสารและเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด๑๐๐,๐๐๐)	สำนักงานปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

๕.๓ แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	เพื่อจ่ายเงินหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ๑๒ เดือน อายุ ๖๐-๖๙ =๗๕๕คนๆล ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ =๔๐๑ คนๆล ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ = ๙๖ คนๆล ๘๐๐ บาท อายุ ๙๐ขึ้นไป= ๑๕๕คนๆล ๑,๐๐๐ บาท	ดำเนินการบางส่วน	๙,๙๐๖,๐๐๐	๔,๖๓๓,๑๐๐	๕,๒๗๒,๙๐๐	งาน สวัสดิการฯ
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการฯให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ๑๒ เดือน -ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน ๑๙๔ คน คนละ ๘๐๐ บาท และผู้พิการอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี รายละ ๑,๐๐๐ บาท	ดำเนินการบางส่วน	๑,๙๓๔,๔๐๐	๘๖,๙๐๐	๑,๐๖๕,๕๐๐	งาน สวัสดิการฯ
๓	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการฯให้กับผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ เดือน ผู้ป่วยเอดส์ ๖ รายๆ ๕๐๐ บาท	ดำเนินการบางส่วน	๓๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	งาน สวัสดิการฯ
๔	สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๐	งานสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

๕.๓ แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ หน่วยดำเนินการ
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองบอน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	งาน สวัสดิการฯ