



รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ ปรับปรุงหลังคา และ ห้องน้ำ อาคารศูนย์สาม ้วย	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง บอน หมู่ที่ ๑	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้าน ท่าเตือ หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ที่ ๓	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๔	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ ที่ ๕	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหนือ หมู่ที่ ๘	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหนือ หมู่ที่ ๘	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหนือ หมู่ที่ ๘	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหนือ หมู่ที่ ๘	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหนือ หมู่ที่ ๖	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเตือ หมู่ที่ ๑๑	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเตือ หมู่ที่ ๑๑	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสัง	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ชุมชนและการส่งเสริมการเกษตร

๒.๑ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานเกษตรฯ	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	√	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานเกษตรฯ	โอนลด งบประมาณไป ใช้โครงการอื่น
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	√	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานเกษตรฯ	โอนลด งบประมาณไป ใช้โครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ชุมชนและการส่งเสริมการเกษตร
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	๒๑,๓๐๕	๘,๖๙๕	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานสวัสดิการฯ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลหนองบอน	๔๐,๐๐๐	๓๑,๓๒๐	๘,๖๘๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานสวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (ไข้เลือดออก)	๙๐,๐๐๐	๕๙,๔๒๔.๘๐	๕,๕๗๕.๒๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัดงาน สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	๕๕,๐๐๐	๓๘,๘๙๐	๑๑๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัดงาน สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัดงาน สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการฝึก อบรมพัฒนา ศักยภาพการ บริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัดงาน สาธารณสุขฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาเด็ก นักเรียน ศพด. ที่ปึงกรการุณย มิตร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	
๒	โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการ จัดการศึกษา สำหรับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๘๒๓,๐๐๐	๘๑๙,๔๙๘	๓,๕๐๒	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	
๓	โครงการแสดง นิทรรศการผล งานเด็กเล็ก	๓๐,๕๐๐	๓๐,๐๓๕	๔๖๕	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	
๔	โครงการ อุดหนุนค่า อาหาร กลางวัน ให้แก่โรงเรียนใน เขต พื้นที่ตำบล หนองบอน	๑,๖๓๑,๖๐๐	๑,๗๒๒,๒๐๐	๔๐๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	
๕	โครงการ อาหารเสริม นม	๘๐๗,๓๐๐	๗๒๐,๒๕๐.๔๐	๘๗,๐๔๙.๖๐	√	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลหนองบอน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๗๒	๒๘	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาเนื่องใน วันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	√	๑๘-๑๙ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการวันพระสุนทรพิพิธ บุญคุณลาน ของดีอำเภอกอสุ่ม พิสัย	๔๕๐๐๐	๔๔,๘๕๐	๑๕๐	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนอำเภอกอสุ่มพิสัย จัด งานวันพระสุนทรพิพิธบุญคุณ ลาน ของดีอำเภอกอสุ่มพิสัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติ หน้าที่	๒๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนต งประมาณไป ใช้โครงการอื่น
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนต งประมาณไป ใช้โครงการอื่น
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ โกสุมพิสัย ดำเนินงานพิธีการ วันสำคัญและงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	ม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๘	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	√	-	-	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการจิตอาสาทำความดีด้วย หัวใจ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๐๐	√	-	-	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสา ธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๖๒,๔๓๓	๔๘,๕๖๗	√	-	-	ต.ค๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	๓๐๐	√	-	-	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๖,๙๘๐	๓,๐๒๐	√	-	-	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจรและการขับขี่ปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณไปใช้โครงการอื่น
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณไปใช้โครงการอื่น
๑๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๕,๐๐๐	๔๔,๔๔๘	๕๕๒	√	-	-	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๖๙๕,๖๐๐	๑๐,๑๓๑,๗๐๐	๓๙,๙๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)	
๒	เบี้ยยังชีพความ พิการ	๒,๐๗๒,๑๐๐	๑,๘๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ปวย เอดส์	๓๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)	
๔	เงินสมทบกองทุน เงินทดแทน	๑๓๖,๘๐๐	๒๘,๒๑๕	๑๐๘,๕๘๕	√	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)	
๕	เงินสมทบ กองทุน สวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)	โอนลด งบประมาณ ไปใช้ โครงการอื่น