



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค ๘๒๒๐๑/ วันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีประกาศเรื่องการขยาย
ระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการลงทะเบียนเปิด
ใช้งานระบบ ITAS ให้ครบถ้วนทุกหน่วยงานโดยเร็ว (ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
ที่ยังไม่เปิดใช้งานระบบ ITAS จำนวน ๓๙ แห่ง ซึ่งมีในอำเภอโกสุมพิสัย จำนวน ๗ แห่ง นั้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลบันทึกลงในระบบ ITAS รายละเอียดปรากฏตามตารางรายงานผลการดำเนินงานตามประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) ที่
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายทองसार พานพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายธนพัฒน์ ศิริสุริยเดช)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

.....
.....

(ลงชื่อ)..... ศัลยา

(นางพิสชา แก้ววิเศษ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	จุดที่ ๑) บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผู้กั้น	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
	ในพื้นที่อบต.หนองบอน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร	กำลังดำเนินการ				
	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบอน	หนา๐.๑๕ ม.จุดถนนหน้าโรงเรียนถึง					
		สามแยกที่บุญเวิน สุดชาติ					
๒	บ้านท่าเตื่อ หมู่ที่ ๒	จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเตื่อ	ก่อสร้างผู้กั้น	๑๙๙,๖๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๓,๖๐๐	กองช่าง
		จุดบ้านนายสังเวียน ดวงเพ็งมาตย์ไปโสกคู่					
		ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร					
		คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร (๑๑๙,๐๐๐)					
		ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕เมตร ยาว๑๘ เมตร					
		คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร (๒๖,๐๐๐)					
		ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร					
		คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร (๕๔,๖๐๐)					
๓	บ้านท่าเตื่อ หมู่ที่ ๑๑	จุดที่ ๓) หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าเตื่อ	ก่อสร้างผู้กั้น	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
		ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร					
		คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร จากจุดซอย					
		ข้างวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ ๑๑					

๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนน-	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมค.ถ.	ยังไม่ดำเนินการ	๙๐,๒๐๐	-	๙๐,๒๐๐	กองช่าง
	ลาดยาง บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕	๑๑๙-๐๒ พื้นที่ซ่อมแซม จุดที่ชำรุด					
		หลุม-บ่อ จำนวน ๑๗๕ ตารางเมตร					
		(โดยใช้ยางมะตอยสำเร็จรูป)					
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลง	จุดที่ ๑) บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
	หินคลุก ในเขตอบต.หนองบอน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๘ เมตร					
	บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓	หินคลุกหนา ๐.๑๕ ม.จุดนายขวลิต					
		โพธิ์ศรีอุ้น-ไปถนนทล.๒๐๘ สายโกสุม-ไป					
		อำเภอท่าพระ					
๖	บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕	จุดที่ ๒) บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๙,๔๐๐	๑๐๗,๕๐๐	๑,๙๐๐	กองช่าง
		ช่วงที่ ๑)กว้าง๒.๕ เมตรยาว ๓๑๐ เมตร					
		หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่นายชูศิลป์					
		ทะวีลา- ไปทางหนองไผ่ (๑๐๐,๐๐๐ บาท)					
		ช่วงที่ ๒) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร					
		หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่นายบุญร่วม เกื่อน					
		โยธา- ไปทางหนองไผ่ (๙,๔๐๐ บาท)					

๗	บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖	จุดที่ ๓) หมู่ที่ ๖ บ้านแห่เหนือ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
		ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๘ เมตร					
		หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่นายทงศักดิ์					
		เจนการ -ไปทางทิศตะวันออก					
๘	บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘	จุดที่ ๔) หมู่ที่ ๘ บ้านแห่เหนือ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
		ช่วงที่๑) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร					
		หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่นายประสาน					
		บุพผาแสง -ไปบ้านโนนสัง (๑๐๐,๐๐๐)					
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
	บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘	ช่วงที่๒) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร					กองช่าง
		หนา ๐.๑๕ เมตร จุดวัดบ้านแห่เหนือ-ไป					
		ที่นายประดิษฐ์ แก้วจันลา (๑๐๐,๐๐๐)					
๙	บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐	จุดที่ ๕) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
		ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๓๑๘ เมตร					
		หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่นายสามารถ					
		พิริक्षा-ไปทางบ้านหัวหนอง					
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนค สล.	จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสัง	ก่อนนี้ผู้купัน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง

	ในเขตพื้นที่อบต.หนองบอน	ช่วงที่ ๑) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๙ เมตร	กำลังดำเนินการ				
	(บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๕)	หนา๐.๑๕ เมตร ตรงจุดบ้านนายวิชาญ					
		เลื่อนโยธา-บ้านนายศักดิ์สิทธิ์ ทุ่งแก้ว					
		(๑๐๐,๐๐๐ บาท)					
		ช่วงที่ ๒) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๙ เมตร					
		หนา๐.๑๕ เมตร จุดบ้านนายวิชาญ เลื่อน					
		โยธา-ไปทางดอนปู่ตา (๑๐๐,๐๐๐ บาท)					
๑๑	(บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗)	จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบอน	ก่อนนี้ผูกพัน	๑๙๘,๔๐๐	๑๙๓,๕๐๐	๔,๙๐๐	กองช่าง
		ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร	กำลังดำเนินการ				
		หนา ๐.๑๕ เมตร จุดบ้านนางทองสุข					
		มูลตะกอนไปถึงบ้านนางพิกุล จันทะปัสสา					
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑๒	(บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙)	จุดที่ ๓) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน	ก่อนนี้ผูกพัน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
		ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘ เมตร	กำลังดำเนินการ				
		หนา ๐.๑๕ เมตร จุดบ้านนายจำนงค์					
		โพธิ์ฤทธิ-ถึงที่บ้านนางสำลี จันทะแสง					

๑๓	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ก่อนนี้ผูกพัน	๓๐๐,๐๐๐	๕๔,๗๐๐	๒๔๕,๓๐๐	กองช่าง
	วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กำลังดำเนินการ				
		เช่น ถนนดิน ลงหินคลุก ถนนลาดยาง					
		ถนนคสล. ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ							
๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑๔	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ามะเดื่อ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๘,๐๐๐	๔๗,๙๐๙.๐๖	๙.๙๔	กองช่าง
	ภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อขยาย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จุฑระหว่าง-					
	เขต						
	ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ ๑๑	ท่าเรือข้างวัดบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ ๑๑					
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการเกษตร							
๒.๑ แผนงาน การเกษตร							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑๕	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อดำเนินตามโครงการฯ เช่นค่าอาหาร	ยังไม่ดำเนินการ	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	กองส่งเสริม
	"สร้างป่า รักชน้"	อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ					การเกษตร
		อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ฯลฯ เป็นต้น					

๑๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง	เพื่อดำเนินตามโครงการฯ เช่นค่าอาหาร	ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองส่งเสริม
	มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ					การเกษตร
	รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อุปกรณ์ ฯลฯค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง					
		ประกอบการจัดกิจกรรมที่จำเป็นและ					
		เกี่ยวข้อง					
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการเกษตร							
๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์							
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กอง
	ชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม					สวัสดิการฯ
		ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุและ					
		อุปกรณ์ ฯลฯ					
๑๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กอง
	และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม					สวัสดิการฯ
		ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุและ					
		อุปกรณ์ ฯลฯ					

๑๙	โครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก	เพื่อดำเนินการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก-	ยังไม่ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กอง
	ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ	สะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ					สวัสดิการฯ
		ก่อสร้างทางลาดชันสำหรับรถเข็นผู้พิการ					
		ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด					
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
๓.๑ แผนงาน สุขภาพ							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๒๐	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การ	เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหาร	ยังไม่ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	กอง
	บริหารจัดการขยะมูลฝอย	จัดการขยะมูลฝอย เช่นค่าอาหารอาหาร					สาธารณสุขฯ
		ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร					
		ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น					
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	เพื่อฝึกอบรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	ยังไม่ดำเนินการ	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	กอง
	จากโรคพิษสุนัขบ้า	คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า					สาธารณสุขฯ
		- ขึ้นทะเบียนและการฉีดวัคซีน					
		- จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า					

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา							
๔.๑ แผนงาน การศึกษา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๒๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ประกอบด้วย	ก่อนนี้ผูกพัน	๑,๕๖๔,๐๐๐	๗๑๒,๐๐๐	๗๕๒,๐๐๐	กอง
	สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เขตอบต.	- โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว	กำลังดำเนินการ				การศึกษาฯ
	หนองบอน	๑๖๓ คนๆละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน					
		- โรงเรียนบ้านท่าเตื่อ จำนวนนักเรียน					
		๔๕ คนๆละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน					
		- โรงเรียนบ้านโนนสัง จำนวนนักเรียน					
		๗๐ คนๆละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน					
		- โรงเรียนบ้านแห่เหนือ จำนวนนักเรียน					
		๘๘ คนๆละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน					
๒๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา มีดังนี้	ยังไม่ดำเนินการ	๑๔๒,๓๘๐	-	๑๔๒,๓๘๐	กอง
	ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	- ค่าหนังสือเรียน ๒๐๐บาท/ปี/คน					การศึกษาฯ
	ที่ปีงการกรณยมิตร (อายุ ๓-๕ปี)	- ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๐๐ บาท/ปี/คน					
	จำนวน ๑๒๖ คน	- เครื่องแบบนักเรียน ๓๐๐บาท/ปี/คน					
		- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๓๐บาท/ปี/คน					
๒๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ก่อนนี้ผูกพัน	๒๑๔,๒๐๐	๑๐๘,๙๐๐	๑๐๕,๓๐๐	กอง
	ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	- ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ	ดำเนินการบางส่วน				การศึกษาฯ
	ที่ปีงการกรณยมิตร (อายุ ๒-๕ปี)	๑,๗๐๐ บาท/ปี					
	จำนวน ๑๒๖ คน						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน	ก่อนนี้ผูกพัน	๖๑๗,๔๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๓๑๗,๙๐๐	กอง
	อาหารกลางวัน ศพด.ที่ปึงการกรณฯ	สำหรับ ศพด.ที่ปึงการกรณฯ จำนวน	ดำเนินการบางส่วน				การศึกษาฯ
		๑๒๖ คนๆละ ๒๐ บาท ๒๔๕ วัน					
๒๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน	ก่อนนี้ผูกพัน	๗๐๑,๔๐๐	๑๗๙,๘๙๗	๕๒๑,๕๐๓	กอง
	สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เขตอบต.	รวมจำนวน ๓๖๖ คนๆละ๗.๓๗ บาท	ดำเนินการบางส่วน				การศึกษาฯ
	หนองบอน	จำนวน ๒๖๐ วัน ประกอบด้วย					
		- โรงเรียนหนองบอนหัวหนองฯ๑๖๓คน					
		- โรงเรียนบ้านท่าเตื่อ จำนวน ๔๕ คน					
		- โรงเรียนบ้านโนนสัง จำนวน ๗๐คน					
		- โรงเรียนบ้านแห่เหนือ จำนวน ๘๘ คน					
		จัดซื้ออาหารเสริม(นม) หรับเด็กปฐมวัย	ยังไม่ดำเนินการ	๒๑๔,๕๐๐	-	๒๑๔,๕๐๐	กอง
		รวมจำนวน ๑๒๖ คนๆละ ๗.๓๗ บาท					การศึกษาฯ
		จำนวน ๒๖๐ วัน					
		- ศพด.ที่ปึงการกรณฯ ๑๒๖ คน					
๒๙	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง	จัดหารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน(เด็กปฐมวัย)	ก่อนนี้ผูกพัน	๒๕๐,๐๐๐	-	๕๘,๘๐๖	กอง
	เหมาต่างๆเช่นจ้างเหมารถรับส่ง นักเรียน	รถนักเรียนจำนวน ๒ คัน	ดำเนินการบางส่วน				การศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา							
๔.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๓๐	โครงการวันพระสุนทรพิพิธบุญคุณ ลาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๕,๐๐๐	๘,๗๐๐	๖,๓๐๐	กอง
	ของดีอำเภอโกสุมพิสัย	เช่น ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง					การศึกษาฯ
		ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น					
		และเกี่ยวข้อง ฯลฯ					
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน ศพด.	เพื่อดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาของ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๒๕๐	กอง
	ที่ปึงการกรณยมิตร	ศพด.ที่ปึงการกรณยมิตร					การศึกษาฯ
๓๒	โครงการอุดหนุนส่วนราชการอำเภอ โกสุมพิสัย	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.โกสุมพิสัย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กอง
		เพื่อดำเนินการจัดงานวันสุนทรพิพิธ					การศึกษาฯ
		บุญคุณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย					
๓๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๓,๑๑๐	๖,๘๙๐	กอง
	ตำบลหนองบอน	เช่น ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง					การศึกษาฯ
		ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ					
๓๔	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๑๑,๐๐๐	-	๑๑,๐๐๐	กอง
	กำลังภายในชุมชนตำบลหนองบอน	เช่น ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง					การศึกษาฯ

		ค่าวัสดุอุปกรณ์การออกกำลังกายและ					
		อุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ					
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๓๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมบุญข้าชะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	กอง
	เสริมดวงชะตาบ้านเมือง	กิจกรรมจัดงานบุญข้าชะ เสริมดวงชะตา					การศึกษาฯ
		บ้านเมือง เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า					
		จัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ					
		ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ					
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสัมพสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร							
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กร	เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงาน
	ปกครองส่วนท้องถิ่น	ตำบลและการเลือกตั้งสมาชิกสภา					ปลัด
		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน					
๒	โครงการจิตอาสากับการพัฒนา	เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา	ยังไม่ดำเนินการ	๑๓,๕๐๐	-	๑๓,๕๐๐	สำนักงาน
	สิ่งแวดล้อมของชุมชน	สิ่งแวดล้อมของชุมชน ร่วมกันพัฒนา					ปลัด

		และทำความสะอาดในเขตพื้นที่ชุมชน					
๓	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อดำเนินกิจกรรมองค์การบริหารส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	๕,๖๐๐	-	๕,๖๐๐	สำนักงาน
	หนองบอนเคลื่อนที่พบประชาชน	ตำบลหนองบอน พบประชาชนเพื่อรับฟัง					ปลัด
		ความคิดเห็นของประชาชนและให้บริการ					
		ด้านต่างๆรวมถึงข่าวสารของทางราชการ					
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ	เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน
	แผนเพิ่มเติม อบต.หนองบอน	ท้องถิ่นรวมถึงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน					ปลัด
		การพัฒนาท้องถิ่น					
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียน	จัดทำระบบแผนที่ภาษี และทะเบียน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๖๙,๓๖๐	๗๐,๖๔๐	กองคลัง
	ทรัพย์สิน อบต.หนองบอน	ทรัพย์สิน ของอบต.หนองบอน					
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๖	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม	อุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	สำนักงาน
	ในการช่วยเหลือประชาชน	ในอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อสนับสนุนศูนย์					ปลัด
		ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน					
		ในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม					
๗	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.โกสุมพิสัย	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน

	อำเภอโกสุมพิสัย ดำเนินงานพิธีการ	เพื่อสนับสนุนในการจัดงานพิธีการในวัน					ปลัด
	วันสำคัญและงานรัฐพิธี	สำคัญและงานรัฐพิธี					
๘	สนับสนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือ	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.โกสุมพิสัย	ยังไม่ดำเนินการ	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	สำนักงาน
	ชาวบ้านทบทวนเพื่อป้องกันและ	เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือ					ปลัด
	ปราบปรามปัญหายาเสพติด	ชาวบ้านทบทวนเพื่อป้องกันและปราบ					
		ปรามปัญหายาเสพติด					
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร							
๕.๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการซักซ้อมแผนการปฏิบัติการ	เพื่อฝึกอบรมดำเนินโครงการซักซ้อมแผน	ยังไม่ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	สำนักงาน
	ป้องกันและระงับอัคคีภัย	แผนการปฏิบัติการป้องกัน และระงับ					ปลัด
		อัคคีภัย ในเขตรับผิดชอบขององค์การ					
		บริหารส่วนตำบลหนองบอน					
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๘๐,๐๐๐	๓๗,๗๐๐	๔๒,๓๐๐	สำนักงาน
	ถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ					ปลัด
	(๗ วันอันตราย)	เช่น วันขึ้นปีใหม่, วันสงกรานต์ เป็นต้น					
		ตั้งจุดให้บริการประชาชน ๗ วันอันตราย					

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)							
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร							
๕.๓ แผนงาน งบกลาง							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนเงินที่ใช้ไป	งบคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่	เพื่อจ่ายเงินหลักประกันรายได้แก่ผู้	ดำเนินการบางส่วน	๑๐,๓๕๔,๘๐๐	๔,๑๔๕,๑๐๐	๖,๒๐๙,๗๐๐	กอง
	ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ๑๒ เดือน					สวัสดิการฯ
		อายุ ๖๐-๖๙ =๗๓๙คนๆล ๖๐๐ บาท					
		อายุ ๗๐-๗๙ =๓๕๕ คนๆล ๗๐๐ บาท					
		อายุ ๘๐-๘๙ = ๙๐ คนๆล ๘๐๐ บาท					
		อายุ ๙๐ขึ้นไป= ๑๒คนๆล ๑,๐๐๐ บาท					
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม	เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการฯ	ดำเนินการบางส่วน	๒,๔๙๖,๐๐๐	๙๕๐,๔๐๐	๑,๕๔๕,๖๐๐	กอง
	ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	ให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ๑๒ เดือน					สวัสดิการฯ
		-ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน ๒๕๐คน					
		คนละ ๘๐๐ บาท					
๓	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย	เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการฯ	ดำเนินการบางส่วน	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กอง
	ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ให้กับผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ เดือน					สวัสดิการฯ
		- ผู้ป่วยเอดส์ ๕ รายๆละ ๕๐๐ บาท					
๔	สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน	เพื่อจ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	ดำเนินการเรียบร้อย	๙๕,๐๐๐	๙๔,๒๐๐	๘๐๐	กอง

	สุขภาพ	ตำบลหนองบอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐					สาธารณสุข
		ของเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน					
		สุขภาพแห่งชาติ					