



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐ (เส้นหนองผึ่ง)	๒๘,๔๐๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านแท่นเหนือ หมู่ที่ ๖	๒๐๔,๗๐๐.๐๐	๒๐๔,๗๐๐.๐๐	√	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่ายาว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๖๙.๑๖	√	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเตือ	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นเหนือ หมู่ที่ ๘	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตท่อเมน ระบบประปา บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเตื่อ หมู่ที่ ๑๑	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๔	๒๐๕,๗๐๐.๐๐	๒๐๕,๗๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐ (ร.ร.บ้านโนนสัง)	๔๘,๕๐๐.๐๐	๔๘,๕๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการขยายเขตท่อเมน ระบบประปา บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านท่าเตื่อ หมู่ที่ ๒	๓๘,๔๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านแท่นเหนือ หมู่ที่ ๖	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗	๑๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๑๗,๕๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้าน แท่นเหนือ หมู่ที่ ๘	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง บอน หมู่ที่ ๑	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง บอน หมู่ที่ ๑	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าเตื่อ	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๔ (คุ้มกลาง-โพนงาม)	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๔ (ดอนปู่ตา)	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน เหล่ายาว (หนองไผ่)	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน เหล่ายาว (หนองโก)	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน เหล่ายาว(เหล่ายาว-โนนสัง)	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน เหล่ายาว (ดอนปู่ตา)	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน แห่เหนือ	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบอน	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐ (คุ้มกลาง-โพนงาน)	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ามะเตี๋ย	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ามะเตี๋ย	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ามะเตี๋ย	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

๒.๒ แผนงาน สวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	มิ.ย. – ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด งานเกษตรฯ	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานเกษตรฯ	โอนลดงบประมาณ ไปใช้ในโครงการอื่น
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรในเขตพื้นที่ อบต.หนองบอน หมู่ที่ ๑ -๑๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานเกษตรฯ	โอนลดงบประมาณ ไปใช้ในโครงการอื่น
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล หนองบอน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๗๒๐.๐๐	√	-	-	ก.ค. – ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด งานสวัสดิการฯ	
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานสวัสดิการฯ	โอนลดงบประมาณ ไปใช้ในโครงการอื่น
๖	โครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานสวัสดิการฯ	โอนลดงบประมาณ ไปใช้ในโครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคและคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๒๐.๐๐	√	-	-	มี.ค. – เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	
๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในชุมชน	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๖๗,๘๑๙.๙๐	√	-	-	ต.ค. – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	
๓	โครงการด้านพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ส.ค. – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	√	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	โอนลดงบประมาณ ไปใช้ในโครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ แผนงานการศึกษา

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารกลางวันเด็ก ก่อนวัยเรียน	๕๘๘,๘๐๐.๐๐	๓๗๔,๗๓๓.๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	สำนักปลัด งานการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัด การเรียนการสอน/รายหัว) (ศพด.ที่ปิงการกรณยมิตร)	๑๔๓,๒๐๘.๐๐	๑๔๓,๒๐๘.๐๐	√	-	-	มี.ค. – เม.ย.๖๗	สำนักปลัด งานการศึกษา	
๓	สนับสนุนกิจกรรมวันพระสุนทร พิพิธ บุญคุณ ลาน ของดีอำเภอ โกสุมพิสัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ช่วงธันวาคม ๖๗	สำนักปลัด งานการศึกษา	
๔	โครงการวันพระสุนทรพิพิธ บุญคุณลาน ของ ดีอำเภอ โกสุมพิสัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๕.๐๐	√	-	-	ธันวาคม ๖๗	สำนักปลัด งานการศึกษา	
๕	โครงการจัดนิทรรศกาลผลงานเด็กเล็ก	๒๙,๐๗๒.๐๐	๒๙,๐๗๒.๐๐	√	-	-	มี.ค. – เม.ย.๖๗	สำนักปลัด งานการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๑,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๖๔๖,๐๓๔.๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	สำนักปลัด งานการศึกษา	
๗	โครงการอาหารเสริม (นม) (สำหรับเด็กนักเรียน)	๘๙๒,๔๐๐.๐๐	๔๖๔,๕๕๘.๔๖	√	-	-	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	สำนักปลัด งานการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด ตำบลหนอง บอน	๑๘๖,๒๔๐.๐๐	๑๘๖,๑๓๕.๐๐	√	-	-	ธ.ค.๖๖ – ม.ค.๖๗	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	
๙	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ศพด.ที่ปึงการกรณย มิตร	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๕๘.๐๐	√	-	-	ธ.ค.๖๖ – ม.ค.๖๗	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (ศพด.)	๑๒๑,๙๐๐.๐๐	๑๐๐,๘๑๘.๐๐	√	-	-	มี.ค.- เม.ย.๖๗	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานการศึกษาฯ	โอนลดงบประมาณ ไปใช้ในโครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการเสริมสร้างองค์กร

๕.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๕.๓ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๕๐.๐๐	√	-	-	ม.ค. – ก.พ.๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น อบต.หนองบอน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๗๕.๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีประเภท ต่างๆ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนและฟื้นฟู หลังเกิดภัย	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๔๖.๕๐	√	-	-	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๕	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวัน สำคัญ (๗ วันอันตราย)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๕๐.๐๐	√	-	-	ม.ค. และ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรใน การปฏิบัติ หน้าที่	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๖๕๐.๐๐	√	-	-	เมษายน ๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๗	สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ต.ค. – ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร และการ ขับข้อย่างปลอดภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๕๐.๐๐	√	-	-	มกราคม ๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๙	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงเรียน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	เมษายน ๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๑๐	โครงการบูรณาการปรับปรุงฐาน ข้อมูลระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๑๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	มกราคม ๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๑๒	สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานพิธีการสำคัญ ทางราชการ และงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๑๓	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๔,๘๐๐.๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๑๔	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยที่ ติดเชื้อเอดส์ (H.I.V.)	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๑๕	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	๑,๙๓๔,๔๐๐.๐๐	๑,๘๐๔,๔๐๐.๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๑๖	สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	√	-	-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	
๑๗	โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	โอนลดงบประมาณ ไปใช้ในโครงการอื่น
๑๘	โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	ไม่มีการเบิกจ่าย

